

中欧电器江苏有限公司年产 20 万台洗衣机项目 竣工环境保护验收意见

2020 年 11 月 28 日, 中欧电器江苏有限公司根据《年产 20 万台洗衣机项目竣工环境保护验收监测报告表》, 并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》, 严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书(表)和审批部门审批决定等要求, 组织验收组对本项目进行竣工环境保护验收, 通过查阅资料和现场勘查, 经讨论提出验收意见如下:

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

中欧电器江苏有限公司于南至金鸡湖路, 东至世纪大道, 西至空地, 北至健治一号新建年产 20 万台洗衣机生产建设项目。本项目年产 20 万台洗衣机主体工程及其配套环保设施已全部建设完毕, 所需的生产设备全部到位, 各类环保治理设施与主体工程均已正常运行。具备年产 20 万台洗衣机的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

企业投资项目备案通知书审批 机关及批准文号、时间	宿迁市发展和改革委员会 备案号: [2017]2 号 取得时间 2017 年 2 月 9 日
环境影响报告书(表)编制单位	江苏绿源工程设计研究有限公司
环境影响报告书(表)审批机关及批准文号、时间	《关于中欧电器江苏有限公司年产 20 万台洗衣机项目环境影响报告表的批复》(宿迁市环境保护局, 宿环开审〔2017〕8 号, 2017 年 2 月 28 日)
建设项目开工日期	2017 年 3 月
项目从立项至调试过程中有无 环境投诉、违法或处罚记录	无
排污许可证申领情况及执行排污许可相关规定情况	已取得, 编号: 91321391MA1N2C2N4C001Q, 取得时间: 2019 年 12 月 01 日

3、投资情况

项目实际总投资 7969 万元(其中环保投资 49 万元, 占比 0.6%)。

叶仙明
裴永祥 刘东
魏晓伟 王卫 叶旭
葛俊伦

4、主要生产设备

建设项目主要设备清单

序号	设备名称	设备功率	环评设计数量	实际建设数量	单位	备注
1	注塑机	-	35	27	台	/
2	玻璃烘道	90kW	3	1	条	停用
3	空压机	30kW	2	2	台	/
4	印花烘道	30kW	5	0	条	工艺取消
5	高速冲压机	18.5kW	1	1	台	/
6	冲床	11kW	4	2	台	/
7	四柱液压机	30kW	4	5	台	/
8	热板焊接机	25kW	5	0	台	工艺取消
9	总装流水线	30kW	4	4	条	/
10	行车	18.5kW	4	2	台	/

5、验收范围

本项目项目验收范围为年产 20 万台洗衣机项目，项目主体工程及配套污染治理设施。

二、工程变动情况

本项目主要设备：注塑机减少 8 台，热板焊接机、印花烘道实际建设中已取消，增加 1 台四柱液压机。依据江苏省环境保护厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015] 256 号），项目变动不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目废水主要为职工生活污水，配套建设化粪池。生活污水经化粪池处理后通过市政管网接管至河西污水处理厂。

2、废气

本项目废气污染物主要为挤出过程产生的非甲烷总烃，配套建设二级活性炭吸附装置。挤出废气非甲烷总烃经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理，

叶仙明
裴永祥、刘西
魏明华、王正
葛俊仁
叶旭

尾气通过一根 15m 高排气筒排放。

3、噪声

本项目主要噪声源为各类注塑机、空压机、冲床等设备运行时产生的噪声。通过设备合理化布置，设备减振、厂房隔音等降噪措施减少噪声对周围环境的影响。

4、固体废物

本项目固体废物主要包括不合格品、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶和生活垃圾。其中不合格品统一收集后回做外售处理；废活性炭、废润滑油和废润滑油桶收集后定期委托有资质能力单位（宿迁中油优艺环保服务有限公司）处置；生活垃圾交由当地环卫部门定期清运。现场建设一般固废暂存处 10m²，危险废物暂存处 25m²。

四、环境保护设施调试效果

1、废水：验收监测期间，生活废水排口 pH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物和总氮污染物排放浓度均达到河西污水处理厂接管标准。

2、废气：验收监测期间，无组织废气非甲烷总烃监控点排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中标准限值要求；有组织废气非甲烷总烃排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中标准限值要求；厂区内无组织废气非甲烷总烃的排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中 1h 平均浓度值特别排放限值要求。

3、噪声：验收监测期间，4 个厂界噪声监测点昼夜等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准要求。

4、固体废物：验收监测期间，固废全部得到合理处理处置，零排放。

5、总量核定：项目废水污染物化学需氧量、悬浮物、氨氮和总磷均满足环评批复总量控制指标，项目废气污染物非甲烷总烃满足环评批复总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

项目建设及运营期间未收投诉；项目车间三边界的 100 米卫生防护距离范围内，无新建居民点、学校、医院等环境敏感目标，工程建设对周围环境影响较小。

未进行环境质量监测。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为该建设项目基本符合竣工环境保护验收条件，竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

1、完善企业环境管理台账和档案管理，制定自行监测方案，定期开展自行监测；

2、加强对废气处理设施的管理和运营，确保各类污染物达标排放；

3、加强对危废暂存场所的管理，完善企业危废管理台账，定期转移处置，严格执行危险废物转移联单制度要求；

4、依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行），建议企业编制突发环境事件应急预案并报环境主管部门备案，定期组织培训和演练。

（以下无正文）

验收组（签名）：
魏灵侠 王卫 叶旭
叶仙明 裴永祥 刘阿
葛俊伦

2020年11月28日

中欧电器江苏有限公司年产 20 万台洗衣机项目竣工环境保护验收工作组签到表

2020年 11月 28日

序号	姓名	单位名称	身份证	手机号	签名	备注
1	张永峰	中欧电器江苏有限公司			张永峰	
2	刘东	中欧电器江苏有限公司			刘东	
3	魏卫	江苏标蓝环保科技有限公司			魏卫	
4	王卫	江苏标蓝环保科技有限公司			王卫	
5	葛俊化	江苏标蓝环保科技有限公司			葛俊化	
6						
7						