

江苏全盈生物科技有限公司年产 2000 吨调味品及
10000 吨其他豆制品项目竣工环境保护验收报告-其他
事项说明

江苏全盈生物科技有限公司

2026 年 6 月

1 环境保护设施设计，施工和验收过程简况

1.1 设计简况

江苏全盈生物科技有限公司位于宿迁经济开发区金鸡湖路南侧、常州路西侧，投资 11833.07 万元新建年产 2000 吨调味品及 10000 吨其他豆制品项目。2016 年 12 月 8 日对年产 2000 吨调味品及 10000 吨其他豆制品项目进行环保三同时验收，验收意见丢失，现对此项目进行重新验收。《年产 2000 吨调味品及 10000 吨其他豆制品项目环境影响报告表》于 2013 年 10 月 11 日获得宿迁市环境保护局审批（见附件），企业于 2025 年 11 月 5 日取得排污许可（登记编号：91321391084383351K001V）见附件。

项目购置万能粉碎机、高效筛粉机、三维混合机、自动封口机、粉碎机、白砂糖、玉米淀粉、动物油脂等设备及原辅料进行生产，项目建成后，可形成年产 2000 吨调味品及 10000 吨其他豆制品生产能力。江苏泰斯特专业检测有限公司受委托对项目进行了竣工环境保护验收检测相关部分工作。

根据工程分析，全厂废水经隔油池池与化粪池处理后排入河西污水处理厂集中处理。豆制品车间粉碎废气经布袋除尘器处置后通过 15 米排气筒 DA001 排放。豆制品车间挤压废气经旋风除尘器处置后通过 15 米排气筒 DA002 排放。调味品车间粉碎废气、干燥废气和混合废气经三级水喷淋处理后 15m 高排气筒 DA003 排放。

项目固体废物主要包括生活垃圾、不合格品、除尘装置收集粉尘、废包装材料、水喷淋产生污泥等。除尘装置收集粉尘收集后回用生产线，废包装材料、水喷淋产生污泥和不合格品为一般固体废物，收集外售处理；生活垃圾由环卫清运。项目固体废物零排放。各项环保设施符合设计规范要求，环保总投资实际金额为 130 万元。

1.2 验收过程简况

企业于 2016 年 12 月 8 日对年产 2000 吨调味品及 10000 吨其他豆制品项目进行环保三同时验收，验收意见丢失，现对此项目进行重新验收；并于 2026 年 5 月委托江苏泰斯特专业检测有限公司开展验收监测工作，2026 年 6 月完成验收监测报告的编制，6 月邀请三位专家成立验收组，于本公司内进行验收评审，出具验收意见，验收意见结论如下：

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项

目逐一对照核查，验收组认为该项目建设、污染防治设施的建设与运行情况验收合格。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度公司成立了安全环保部负责指导、监督、检查公司环境保护、污染防治的管理及对各级环保部门的沟通。制定了环境保护管理制度，明确各部门的职责分工。并由相应的部门做好台账记录，及运行维护费用保障计划等。

(2) 环境监测计划

企业后期按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，并根据计划定期委托有资质单位进行日常监测，并报环保主管部门审查。

3 整改情况

根据验收期间专家所提出意见，本公司已逐一做出整改，整改措施如下：

1.加强污染治理设施的日常管理和维护，杜绝非正常排放，确保污染物稳定达标排放。

江苏全盈生物科技有限公司

2026年6月17日